

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 11. SITZUNG DES BAUAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum: Freitag, 08.07.2022
Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 09:20 Uhr
Ort: im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Freyung-
Grafenau

ANWESENHEITSLISTE

Landrat

Gruber, Sebastian

Stellv. Landrat/in

Brunner, Franz

Ausschussmitglieder

Cerny, Renate

Haidl, Max

Höhenberger, Norbert

Kapfer, Hans

König, Max

i.Vertr. Max Köberl

Muthmann, Alexander

i.Vertr. Al-Halak, Muhanand

Pichlmeier, Tassilo

Pöschl, Max

Prent, Sandra

Stockinger, Simon

Vogl, Helmut

i.Vertr. Herbert Kern

Weishäupl, Christoph

Schriftführerin

Nagler, Elisabeth

Verwaltung

Bauer, Alexander

Schober, Barbara

Schreiner, Alexandra

Tolksdorf, Reinhard

Wilhelm, Siegfried

Abwesende und entschuldigte Personen:

Ausschussmitglieder

Al-Halak, Muhanad
Kern, Herbert
Köberl, Max
Lankl, Ludwig
Meier, Leo

Herr Schuberl
12.09.2022
12:36:32

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Staatl. Berufsschule Waldkirchen; Aktueller Sachstandsbericht zu den Baumaßnahmen
- 2 Verschiedenes

Herr Schubert
12.09.2022
12:36:32

Landrat Sebastian Gruber eröffnet um 09:00 Uhr die öffentliche 11. Sitzung des Bauausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bauausschusses fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Staatl. Berufsschule Waldkirchen; Aktueller Sachstandsbericht zu den Baumaßnahmen

Hr. Tolksdorf erläutert anhand einiger Bilder den Baufortschritt zum Bauabschnitt I und II.

Im Bauabschnitt I wurden in jüngster Vergangenheit die Lüftungsanlagen sowie der nördliche Eingang fertiggestellt. Die Grünflächen sollen demnächst noch gestalterisch bearbeitet werden. Die Dachsanierung der Dachdeckerhalle (größtenteils Foliendach mit Bekiesung) sei so gut wie abgeschlossen. Fertiggestellt sind auch die sogenannten Hausmeisterboxen mit Waschplatz sowie die Recyclinganlage. Besonders erwähnenswert sei in diesem Zusammenhang, dass die Außenfassade des Recyclinggebäudes schulintern von Schülern unter Anleitung und Aufsicht der entsprechenden Lehrer gefertigt wird.

Im Bauabschnitt II laufen derzeit die Vorbereitungen für die Bodenplatte. Geplant ist, dass die Bodenplatte im Laufe der nächsten Woche (KW 28) gegossen wird. Insgesamt seien die Bauarbeiten ca. drei Wochen in Verzug. Dies sei insbesondere auch auf Personalmangel (Corona) bei der bauausführenden Firma zurückzuführen. Die Baufirma sei jedoch zuversichtlich, diese zeitliche Verzögerung in Kürze aufholen zu können.

Im Pausenhofbereich wurde aus gestalterischen aber insbesondere auch aus sicherheitstechnischen Gründen das Kleinsteinpflaster entfernt. Die gesamte Fläche soll Anfang August asphaltiert werden. Ziel sei es, den Rohbau bis Ende Dezember fertigzustellen. Aufgrund der derzeitigen allgemeinen politischen Lage hoffe man, diese Zielvorgabe einhalten zu können.

Frau KR'in Cerny bedankt sich bei der Verwaltung und der Schulfamilie für die konstruktive Zusammenarbeit und das gute Miteinander.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

2 Verschiedenes

Hr. KR Pichlmeier überbringt den Dank des Neuschönauer Gemeinderates hinsichtlich Umsetzung der Asphaltierung der FRG 4 (Waldhäuser). Der Dank richtet sich neben der bauausführenden Firma insbesondere auch die Mitarbeiter des Tiefbauamtes bzw. des kreiseigenen Bauhofes.

Auf Nachfrage von Hr. KR Weishäupl erläutert Hr. Bauer, Leiter Tiefbauamt, die zeitliche und finanzielle Umsetzung der derzeit laufenden Deckenbaumaßnahmen. Erste Straßenbaumaßnahmen hätten bereits begonnen (FRG 4) bzw. starten nächste Woche (FRG 1). Diese können aller Voraussicht nach in finanzieller Hinsicht planmäßig durchgeführt werden. LR Gruber ergänzt hierzu, dass ohnehin aufgrund der vermuteten

Kostenüberschreitungen (aufgrund der politischen Lage) die ursprüngliche Deckenbauplanung um ein Los (FRG 27-Gumpenreit-Hals) reduziert wurde.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung um 09:20 Uhr.

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Landrat Sebastian Gruber um 09:20 Uhr die öffentliche 11. Sitzung des Bauausschusses.

Sebastian Gruber
Landrat

Elisabeth Nagler
Schriftführung

Herr Schuberl
12.09.2022
12:36:32